

植物公園芝生管理業務

工程表

工種区分		施工面積	回数	年間施工面積	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
芝生刈込み工A	機械刈 ハンドガイド式+肩掛式	1,629	4	6,516													芝生広場
芝生刈込み工A	機械刈 ハンドガイド式+肩掛式	1,044	3	3,132													イベント広場
芝生刈込み工A	機械刈 ハンドガイド式+肩掛式	264	5	1,320													ペゴニア温室・ログハウス前
芝生刈込み工B	機械刈 肩掛式	266	5	1,330													イベント広場斜面
芝生刈込み工B	機械刈 肩掛式	1,226	7	8,582													資料館前
芝生刈込み工B	機械刈 肩掛式	524	6	3,144													カスケードA、ゲート前駐車場
除草工	抜根除草	2,673	2	5,346													芝生広場 イベント広場
除草工	抜根除草	1,226	4	4,904													資料館前
除草工	抜根除草	1,145	4	4,580													イベント広場斜面、ペゴニア温室・ログハウス前、 カスケードA、カスケードB、ゲート前駐車場
エアレーション		2,673	1	2,673													芝生広場 イベント広場
施肥工 ペレックス8号(5kg/100㎡)		4,465	2	8,930													資料館前(芝生部) ペゴニア温室・ログハウス前 芝生広場、イベント広場、イベント広場斜面、 カスケードA、ゲート前駐車場
施肥目土入れ ペレックス8号 まさ土 厚さ 3mm		4,465	1	4,465													資料館前(芝生部) ペゴニア温室・ログハウス前 芝生広場、イベント広場、イベント広場斜面、 カスケードA、ゲート前駐車場
薬剤散布工A シバゲンDF(10000倍希釈) アージラン液剤(500倍希釈) マイリノー同等品(10000倍希釈)	300ℓ/1000㎡	3,074	1	3,074													芝生広場、イベント広場、 イベント広場斜面、ゲート前駐車場
薬剤散布工B シバゲンDF(10000倍希釈) アージラン液剤(250倍希釈) マイリノー同等品(10000倍希釈)	300ℓ/1000㎡	3,074	1	3,074													芝生広場、イベント広場、 イベント広場斜面、ゲート前駐車場